

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	50,000 <u>+ โอนเพิ่ม 200,000</u> = 250,000	249,310	690	23 ส.ค. 66	20 พ.ย. 66
2	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆของเทศบาล	ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	10,000	7,304.80	2,695.20	7 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ดำเนินการวางวัดทำแผนที่เพื่อประกอบการขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันในการก่อสร้างระบบผลิตประปาเทศบาลและก่อสร้างโดมอเนกประสงค์	40,000	20,440	19,560	10 ม.ค. 66	4 ก.ย. 66
4	โครงการฝึกอบรมและสัมมนา (ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม)	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอน อบรบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	445,000 <u>+ โอนเพิ่ม 65,000</u> = 510,000	343,200	166,800	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
รวม			810,000	620,254.80	189,745.20	-	-

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	-	-
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพึงพระธรรมเทศนา เรื่องหลักการใช้ธรรมในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จ และมีความสุข ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการสำเร็จบรรลุ	30,000	29,225	775	15 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66
รวม			50,000	29,225	20,775	-	-

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการวางท่อประปาเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	400,000	290,000	110,000	27 มิ.ย. 66	13 ธ.ค. 66
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	อาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 1 หลัง	1,400,000	1,250,000	150,000	20 ก.ย. 66	18 ธ.ค. 66
3	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 1.05 เมตร และ 1.30 เมตร ยาว 3.60 เมตร และห้องเก็บของ ขนาด กว้าง 1.30 เมตร และ 2.20 เมตร ยาว 11 เมตร เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณกำหนด	250,000	234,300	15,700	26 ก.ย. 66	24 พ.ย. 66
รวม			2,050,000	1,774,300	275,700	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนางรอง โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	<p>อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนางรอง เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 สาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุขบรรเทิง ระยะทาง 120 เมตร 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกริม ระยะทาง 120 เมตร 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรีคำเรือง ถนนรอบสระประปา ถนนรุ่งเรือง ระยะทาง 280 เมตร 4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 98 (ซอยลุงนา) ระยะทาง 100 เมตร 5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนรอบเมือง (ทิศตะวันออก) ระยะทาง 340 เมตร 6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเจริญสุข ระยะทาง 20 เมตร 	425,200	327,375.71	97,824.29	7 ต.ค. 65	29 พ.ย. 65
รวม			425,200	327,375.71	97,824.29	-	-

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนรุ่งเรือง	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนรุ่งเรือง ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร 470 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร	852,000	812,000	13,000	8 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67
2	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนสุขาภิบาล 3	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนสุขาภิบาล 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร 351 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,649 ตารางเมตร	609,000	579,500	29,500	8 พ.ย. 66	26 ม.ค. 67
3	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนสุขาภิบาล 2	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนสุขาภิบาล 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,028 ตารางเมตร	390,000	385,000	4,500	23 พ.ค. 66	21 ก.ค. 66
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนศรีสุข	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนศรีสุข ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 - 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	203,000	200,500	2,500	23 พ.ค. 66	21 ก.ค. 66
5	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนอารีย์สัมพันธ์	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนอารีย์สัมพันธ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร	195,000	192,300	2,700	23 พ.ค. 66	21 ก.ค. 66

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกตาปู	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกรกตาปู ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 -3.50 เมตร ยาว 538 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,789 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร	1,013,000	810,000	203,000	22 พ.ย. 66	24 ก.พ. 67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระประปา 1	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระประปา 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 299 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,046.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร	591,000	428,000	163,000	7 พ.ย. 66	4 ก.พ. 66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระประปา 2	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบสระประปา 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20	499,000	498,000	1,000	23 พ.ค. 66	20 ส.ค. 66
9	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	โครงการอยู่ระหว่าง $\pm 4\%$ (0.960 - 1.040) ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างหรือเรียกเงินคืน	174,080	0	174,080	-	-
10	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (ผู้รับจ้างลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	471,000	461,776	922,400	2 ก.พ. 67	1 เม.ย. 67
11	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญสุข	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ถนนเจริญสุข ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	462,000	445,000	17,000	13 ก.ย. 66	26 พ.ย. 66

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
12	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม ถนนโคกกระเบื้อง - ชลุมไฟ	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ถนนคอนกรีตถนนโคกกระเบื้อง-ชลุมไฟ ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 407 เมตร หน้า 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,035 ตารางเมตร	735,000	722,000	13,000	10 พ.ย. 66	28 ม.ค. 67
13	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม ถนนแก้วกุล	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ถนนคอนกรีต ถนนแก้วกุล ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.40 - 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หน้า 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร	266,000	256,000	10,000	13 ก.ย. 66	26 พ.ย. 66
14	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม ซอยตัน	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ถนนคอนกรีตซอยตัน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.80 - 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร	249,000	241,000	8,000	13 ก.ย. 66	26 พ.ย. 66
15	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม ถนนจันทร์ชนะ	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ถนนคอนกรีตเดิม ถนนจันทร์ชนะ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร 292 เมตร หน้า 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร	489,000	488,000	1,000	8 พ.ย. 66	26 ม.ค. 67

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
16	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนประทุมทอง	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนประทุมทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 146 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร	230,000	228,000	2,000	8 พ.ย. 66	21 ม.ค. 67
17	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนวรรณกิจ	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนวรรณกิจ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 176 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร	272,000	271,000	1,000	8 พ.ค. 66	21 ม.ค. 67
18	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนรื่นรมย์	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนรื่นรมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 177 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร	274,000	272,000	2,000	8 พ.ย. 66	21 ม.ค. 67
19	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนประชาชื่น	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนประชาชื่น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร 254 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร	457,000	456,000	1,000	10 พ.ย. 66	23 ม.ค. 67
20	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนเทศบาล 1	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนเทศบาล 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.70 เมตร 148 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 437 ตารางเมตร	181,000	179,000	2,000	8 พ.ย. 66	21 ม.ค. 67

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
21	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คอนกรีตเสริม ถนนเสริม	ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ถนนคอนกรีตเสริม ถนนเสริม ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 241 เมตร หนา 0.04 เมตร มี พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตารางเมตร	445,000	444,000	1,000	8 พ.ย. 66	21 ม.ค. 67
รวม			9,057,080	8,369,076	1,573,680	-	-

2.4 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำแรง สูงประปาเทศบาลตำบลโนน สุวรรณ	ดำเนินการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงประปา เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ - ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงด้านระบบไฟฟ้าแรง สูบน้ำขึ้นถังสูงพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ ทางส่ง จำนวน 1 งาน - ครุภัณฑ์จัดหามอเตอร์ ปัมสูบน้ำ แรงสูง ขนาด 7.5 กิโลวัตต์	265,440	264,500	940	11 ส.ค. 66	31 ต.ค. 66
2	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ แรงต่ำประปาเทศบาลตำบล โนนสุวรรณ	ดำเนินการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำประปา เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ติดตั้งมอเตอร์+ปั้ม สูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 7.5 KW. ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าโรงสูบน้ำดิบ,ชุดท่อทางดูดและมาตรน้ำ ดิบติดตั้งระบบไฟฟ้า	369,450	367,000	2,450	14 ธ.ค. 66	15 ม.ค. 67
รวม			634,890	631,500	3,390	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	20,000	16,636.55	3,363.45	7 เม.ย. 66	10 พ.ค. 66
รวม			20,000	16,636.55	3,363.45		

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	เช่ากล้องวงจรปิด (CCTV)	ดำเนินการเช่ากล้องวงจรปิด(CCTV) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) จำนวนกล้อง 15 จุด และจุดบันทึกข้อมูล 1 จุด ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66 เพื่อพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผลการดำเนินการได้ประโยชน์ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กรณีการตรวจสอบและติดตามทรัพย์สินสูญหายและการนำข้อมูลจากกล้องไปดำเนินการประกอบคดีของตำรวจ	300,000	256,800	43,200	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	ผลการดำเนินการบุคลากรของเทศบาลและสมาชิก อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ บริเวณตุ้ยยามโนนประชา เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	7,240	2,760	26 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	ผลการดำเนินการบุคลากรของเทศบาลและสมาชิก อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	9,695	305	11 เม.ย. 66	17 เม.ย. 66

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
4	โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	20,000	0	20,000	-	-
5	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	50,000	- โอนลด 30,000	20,000	-	-
6	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีผู้เข้า รับการฝึกอบรม จำนวน 37 คน ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ฝึกอบรมกองบังคับการกองอาสา รักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์	200,000	166,606 - โอนลด 30,000 =196,606	3,394	20 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66
รวม			590,000	500,341	89,659	-	-

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ผลการดำเนินการเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามจำนวน และได้รับสารอาหารและโภชนาการครบถ้วนตามวัย	293,300 + โอนเพิ่ม 55,000 = 348,300	347,670	630	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2	การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับ ศพด. จำนวน 60 คน และดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 3 ปี จำนวน 31 คน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา	135,320 + โอนเพิ่ม 7,600 = 142,920	142,883	37	2 มิ.ย. 66	29 ส.ค. 66
3	โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่างสร้างสรรค์	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ศพด. ไม่มีความพร้อม	10,000	0	10,000	-	-
4	โครงการฟันสวยยิ้มใส	ผลการดำเนินการเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จำนวน 60 คน มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันของเด็ก	10,000	10,000	0	25 ส.ค. 66	25 ส.ค. 66
5	โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเด็ก ทำให้ผู้ปกครองเด็กเล็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน	10,000	10,000	0	31 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66
6	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก จำนวน 10 ประเภทกีฬา	10,000	10,000	0	31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66

3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมา ณอนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ		
7	โครงการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ผลการดำเนินการเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จำนวน 60 คน และ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ต่างๆ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารฯ การดำเนิน โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	10,000	10,000	0	12 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66
8	โครงการศึกษาดูงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโนนสุวรรณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ศพด.ไม่มีความพร้อม	30,000	0	30,000	-	-
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ	เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตาม จำนวน เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารและโภชนาการ ครบถ้วนตามวัย	2,331,000	2,246,484	84,516	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
10	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ	เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ชั้น ป.1-ป.6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามจำนวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย และสติปัญญา	1,063,500	1,000,733.31	62,766.69	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
11	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามจำนวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย และสติปัญญา	109,230	106,083.27	3,146.73	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
12	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเด็กได้รู้ถึงคุณค่าบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตนเอง	30,000	23,554	6,446	14 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66
รวม			4,104,950	3,907,407.58	197,542.42	-	-

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจ 2 รอบ เบิกจ่ายครั้งที่ 1 จำนวน 411 ตัว ครั้งที่ 2 ไม่ได้เบิกงบประมาณ	10,000	1,233	8,767	1 มี.ค. 66	20 เม.ย. 66
2	การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนทั้งหมดจำนวน 411 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 - เบิกจ่ายค่าป้าย - เบิกจ่ายค่าวัคซีน	20,000	16,225	3,775	7 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 66

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
3	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลโนนสุวรรณ	ดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 15 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยฉุกเฉิน 8 ราย (ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 ราย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในชุมชน 2 ราย ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา 4 ราย) ให้บริการแก่ผู้ป่วยติดตามการรักษาและรับกลับใน กรณีผู้ป่วยต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้าน และตรวจ ความพิการเนื่องไม่มีรถขอความอนุเคราะห์ ขาดแคลนทุน ทรัพย์ 7 ราย - รถเคลื่อนที่ตามภารกิจงานที่ร้องขอ 2 งาน	40,000	0 *ไม่ใช้ งบประมาณ	40,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
4	โครงการทบทวนและ พัฒนาการจัดระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ไม่ได้ดำเนินการจัดอบรม เนื่องจากเทศบาลตำบลโนน สุวรรณได้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ EMR (Emergency medical Response) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลหนองกี่ ซึ่งเป็น ผู้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเมื่อระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลหนองกี่ ซึ่งทาง สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	30,000	0 *ไม่ใช้ งบประมาณ	30,000	17 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
5	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	ดำเนินการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามห้วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และตามหนังสือสั่งการ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหมู่บ้าน และร่วมรณรงค์ให้องค์ความรู้เมื่อทางเทศบาลมีประชามร่วมกับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	10,000	1,800 - โอนลด 8,200 = 10,000	8,200	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการรณรงค์ 1 ครั้ง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีในเขตเทศบาล ดำเนินการควบคุมเมื่อมีผู้ป่วย และเฝ้าระวัง จำนวน 7 ราย อัตราเสียชีวิตเท่ากับศูนย์	150,000	141,847	8,153	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	30,000	- โอนลด 30,000	0	-	-
8	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	100,000	- โอนลด 78,000	22,000	-	-

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
9	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือก โครงการที่เหมาะสมกับปัญหาด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน โดยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล 2. โครงการอบรมหมู่บ้าน 3. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ 4. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	100,000	18,900	81,100	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมบูรณาการเข้าค่ายที่อำเภอเสิงสาง ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเสง และเข้า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก ร่วมกับ อำเภอโนนสุวรรณ บูรณาการอบรมเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชนภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้	30,000	29,100	900	24 มิ.ย. 66	25 มิ.ย. 66
11	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันและควบคุม โรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease)	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	20,000	<u>-โอนลด</u> <u>15,000</u>	5,000	-	-
12	โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	ดำเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 22 ร้าน เพื่อต่อ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง เมื่อเดือน ธันวาคม 2565 โรงอาหารโรงเรียน 2 แห่ง	10,000	<u>-โอนลด</u> <u>10,000</u>	0	1 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
13	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสุวรรณโครงการ ป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสุวรรณดำเนินโครงการเรียบร้อย	30,000	30,000	0	1 ก.ย. 66	14 ก.ย. 66
รวม			580,000	380,305	199,695	-	-

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ แต่จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ มีการประกวดและการแสดงความสามารถ ของ ผู้สูงอายุ จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	20,000	0	20,000	-	-
2	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้และเพิ่มทักษะเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบล โนนสุวรรณ	ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม เด็กและเยาวชน ให้ได้รับ ความรู้และเพิ่มทักษะ ด้านต่าง ๆ การใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	30,000	17,682	12,318	24 มิ.ย. 66	25 มิ.ย. 66
3	โครงการจัดงานวันคนพิการ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ แต่บูรณาการร่วมกิจกรรม กับ พมจ.	10,000	0	10,000	-	-

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
4	โครงการต้นกล้าความดี	ไม่ได้ดำเนินโครงการ ได้บูรณาการและจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โดยกลุ่ม เป้าหมายคือเด็กและเยาวชน อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้เด็กกล้าแสดงออก และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ	10,000	0	10,000	-	-
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ ได้พบปะสังสรรค์ รวมกลุ่มทำกิจกรรม มีจิตใจที่แจ่มใสและเข้มแข็ง เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน	150,000	149,550	450	28 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66
6	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มสตรีให้มีความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	15,370	14,630	10 เม.ย. 66	10 เม.ย. 66

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
7	โครงการช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ผลการดำเนินโครงการ โดยการช่วยเหลือด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตสามารถช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ในกรณี ที่ประสบปัญหาและฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย ให้กลับสู่สภาพปกติ	50,000	30,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
8	โครงการจัดการรายได้เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณกุศล และให้ ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ (อุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์)	ผลการดำเนินโครงการ ได้อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ	20,000	13,654.67	6,345.33	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
9	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (อุดหนุนส่วนราชการ)	ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กร บริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน	25,000	25,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
รวม			345,000	251,256.67	93,743.33	-	-

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการซื้อพวงมาลาเพื่อถวายในวันสำคัญ และจัดป้ายโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	30,000	3,445	26,555	23 ต.ค. 66	23 ต.ค. 66
2	โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	ดำเนินจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในเขตเทศบาลร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกจิตอาสา และประชาชน เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง จำนวน 8 ครั้ง	30,000	22,500	7,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น	20,000	15,000	5,000	29 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	10,000	0	10,000	-	-
รวม			90,000	40,945	49,055		

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกหมู่บ้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามแข่งขัน ประชาชนเกิดความพึงพอใจร้อยละ 90	300,000	229,518.65 -โอนลด 62,600 =292,118.65	7,881.35	17 ต.ค. 65	20 ต.ค. 65
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโนนสุวรรณ คัพ	ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกหมู่บ้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามแข่งขัน และดำเนินการจัดการแข่งขันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประชาชนเกิดความพึงพอใจร้อยละ 90	50,000	48,487	1,513	5 เม.ย. 66	7 เม.ย. 66
3	โครงการจัดกิจกรรมประกวดสรภัญญะ	ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมประกวดสรภัญญะ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการประกวดสรภัญญะ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีให้คงอยู่ต่อไป	40,000	24,177	15,823	16 ก.ย. 66	16 ก.ย. 66

3.7 แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
4	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษา	ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยร่วมกับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนให้กับวัดในเขต เทศบาลทั้ง 3 วัด	40,000	28,572	11,428	27 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66
5	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จัดกิจกรรมพิธีทาง พระพุทธศาสนา ขอขมาพระแม่คงคา และลอยกระทง ร่วมกัน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	130,000	129,643	357	8 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65
6	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จัดกิจกรรมพิธีทาง พระพุทธศาสนา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	50,000	49,946.46	53.54	13 เม.ย. 66	13 เม.ย. 66
7	โครงการจัดงานหมากไม้ รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ	ได้ดำเนินโครงการจัดงานหมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ ร่วมกับอำเภอโนนสุวรรณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสุวรรณ จัดให้มีขบวน แห่ตามคำขวัญของอำเภอโนนสุวรรณ มีการประกวดธิดา ชาวสวน แข่งขันประกวดร้องเพลง ประกวดผลผลิตทาง การเกษตร และการออกร้านสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน	150,000	139,720	10,280	3 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
8	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	ได้ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อม จัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬา การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	40,000	9,300	30,700	17 เม.ย. 66	21 มิ.ย. 66
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	20,000	20,000	0	20 ต.ค. 65	23 ต.ค. 65
รวม			820,000	741,964.11	78,035.89		

3.8 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุครบทั้ง 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	4,225,000	3,922,400	302,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการครบทั้ง 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	810,000	753,600	56,400	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ครบทั้ง 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	90,000	66,000	24,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
รวม			5,125,000	4,742,000	383,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วยมือเรา	<p>ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์ ก ร ป ก ร อ ง ส ่วน ท ่อ ง ถั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมตามหนังสือสั่งการดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลังคาบ้านที่มีอยู่จริงในพื้นที่ จำนวน 754 หลังคาเรือน - บันทึกถบบนระบบการบริหารจัดการข้อมูลขยะ ระบบจัดการข้อมูลขยะเปียก - จัดทำป่าประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน - ออกกรมรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่ ถ้าไม่มีพื้นที่ 500 ถัง จัดทำในภาพรวมในส่วนของบ้านที่ไม่มีพื้นที่ และห้องเช่าหมู่บ้านๆละ 2 ถัง รวม 10 ถัง และในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเทศบาลโนนสุวรรณ อำเภอ โนนสุวรรณ - รับตรวจติดตามประเมินการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด - สรุปรายงานผลการดำเนินงานระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด 5 ครั้ง 	50,000	0	50,000	1 พ.ย. 65	31 ต.ค. 66

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
2	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ	ดำเนินการส่งตรวจคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1 ตรวจ 2 ตัวอย่าง น้ำผิวดินผลิตน้ำประปา และน้ำประปา ส่งศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา) ครั้งที่ 2 ไม่ได้ส่งตรวจเนื่องจากลักษณะน้ำที่จะส่งตรวจมีลักษณะคล้ายน้ำที่เก็บส่งครั้งแรก บรรลุวัตถุประสงค์เพราะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อยต้องตรวจปีละ 1	20,000	7,000	13,000	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66
รวม			70,000	7,000	63,000	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	50,000	0	50,000	-	-
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ	ผลการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำหมูกระเจ๊กไฮโซและขนมเค้กกล้วยหอมหนึ่ง แก่ประชาชน เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เพื่อให้มีทักษะ ในด้านการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น มีอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ตลอดจน มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้	50,000	15,180	34,820	4 เม.ย. 66	4 เม.ย. 66
รวม			100,000	15,180	84,820		

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
			งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
1	โครงการจัดงานประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง (อุดหนุนจังหวัด บุรีรัมย์)	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ขอ สนับสนุนงบประมาณ	20,000	0	20,000	-	-
2	โครงการอุดหนุนหน่วยงาน ของรัฐหรือองค์กรเอกชน (โครงการ“งานมหากไม้อรส หวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ”)	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อดำเนิน โครงการงานมหากไม้อรสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ	50,000	50,000	0	3 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66
รวม			70,000	50,000	20,000	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีบางโครงการที่ยังตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงต้องโอนงบประมาณเพิ่ม

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มเติมในส่วนของภาคประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรม ของเทศบาลให้มากขึ้น เช่น เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมค้าขายในงานเทศกาลต่างๆ ก่อนบุคคลนอกพื้นที่
2. การใช้จ่ายงบประมาณ ในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่า ควรเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติลงสู่หมู่บ้านให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

